MARINA IMMO DUBAI · PLAN STRATÉGIQUE

PLAN 2027
SAISON 2

Le terrain. 4 villas sur plan. Puis le Retreat. Tout filmé.

Le projet Lombok, le financement conforme, la série, le final interactif, la machine à leads et le calendrier, de décembre 2026 à décembre 2027. Chaque chiffre vient de la recherche. Les estimations sont signalées comme telles.

Version du 7 novembre 2026 · Document interne · Recherche, pas un avis juridique

01 — Le verdict en 1 page

GO, AVEC 3 CHANGEMENTS

NOTRE AVIS HONNÊTE

Le concept tient. Aucune chaîne en français sur Lombok. Un terrain 3 à 10× moins cher qu'à Bali. Un opérateur local. Une audience qui vous a déjà fait confiance.

Le show peut se tourner et sortir cet hiver. Le projet ne peut pas encore se vendre. Il manque : l'avis de l'avocat, un terrain au titre vérifié, un séquestre, et une audience assez grande.

L'argent viendra du réseau, pas de YouTube. La série sert à convaincre. Les premiers acheteurs sont vos clients Dubaï.

LES 3 DÉCISIONS QUI COMPTENT

1. **Phase 1 = 4 villas vendues sur plan, comme de l'immobilier.** Vos ≈ 140 k$ sécurisent le terrain et le montage (juridique, design, permis). La construction est payée par les acomptes des acheteurs, en séquestre, débloqués par étapes de chantier. Gestion par l'opérateur en option. Aucun rendement à l'écran. **The Retreat (hôtel wellness 8 villas) = phase 2 / saison 3.**
2. **Diffuser en hiver, à deux vitesses.** Tournage dès décembre, épisode 1 mi/fin janvier 2027, un par semaine, final fin mars / début avril. Les épisodes sortent en hiver. **La demande d'argent suit le juridique** : liste d'attente seulement, tant que l'avis, le titre et le séquestre ne sont pas là.
3. **Deux budgets séparés.** Le show : 10 k$ maximum. Le projet : vos ≈ 140 k$ pour le terrain et le montage. Pas un dollar client avant l'avis juridique, le titre, les permis et le séquestre.

LES 5 CHIFFRES QUI COMPTENT

4	**+26,8 k$**	**≤ 10 k$**	**×16**	**140 k$**
VILLAS EN PHASE 1, LOMBOK SUD	MARGE PAR VILLA (BASE, 13,4 %)	BUDGET TOTAL DU SHOW	ÉCART : 190 K VUES NÉCESSAIRES VS ≈ 12 K PAR SAISON	VOTRE APPORT : TERRAIN + MONTAGE

Sources : modèle financier 05 (estimations) ; données publiques de la chaîne 02 ; red team 07. Apport et budget show : chiffres du propriétaire.

02 — Urgent · avant de tourner (30 jours)

QUELQUES VÉRIFICATIONS, PUIS ON TOURNE

À LIRE COMME

Recherche documentaire, pas un avis juridique. Le but : arriver chez l'avocat avec les bonnes questions et le bon dossier.

A. LA VENTE GILI : UN CONTRÔLE DE QUALIFICATION, PAS UNE ALARME

D'après vous, la vente a été présentée comme un **investissement dans une villa ou une unité**, avec **en option** un opérateur qui la gère pour le propriétaire, comme n'importe quelle société de location courte durée ou de conciergerie. C'est proche de la voie conforme : **vente d'unités + gestion locative optionnelle**.

Une règle à garder en tête : **c'est le pays de l'acheteur qui compte, pas celui de l'hôtel.** Un acheteur qui vit en France est protégé par le droit français, même pour une villa en Indonésie.

La qualification tient en **4 questions**. Ce sont celles à poser à l'avocat :

#	QUESTION	RÉPONSE RASSURANTE	RÉPONSE QUI DEMANDE DU TRAVAIL
1	Chaque acheteur a-t-il reçu **une unité précise**, avec son propre bail ou titre notarié ?	Oui, une villa identifiée, un acte à son nom	Une fraction des revenus d'un hôtel, sans unité ni acte
2	La gestion locative était-elle **vraiment optionnelle** ?	Oui, il pouvait gérer seul ou changer de gestionnaire	Gestion imposée ou pool obligatoire
3	Des **rendements** ont-ils été promis, garantis ou montrés en chiffres ?	Non, ou présentés comme des hypothèses	« X % garantis » ou chiffres donnés comme acquis
4	Comment avez-vous été **payés** (par le vendeur ou par les acheteurs) ? Avez-vous **encaissé vous-mêmes** l'argent des acheteurs ?	Commission du vendeur ; l'acheteur paie le vendeur ou le notaire	Argent des acheteurs passé par vos comptes

Pourquoi ces 4 points : une vente d'unité avec titre et gestion optionnelle reste en principe une vente immobilière. Une gestion imposée + un rendement promis peut être requalifiée en placement financier (France : « biens divers » ; Québec : contrat d'investissement). Source : recherche 04, sections 0 bis et 1.

B. LE TITRE DU TERRAIN DE GILI : À VÉRIFIER EN PRIORITÉ

- À Gili Trawangan, environ **65 ha** de foncier sont sous droit de gestion de la province (HPL). Le contrat de l'ancien exploitant (PT GTI) a été **résilié en sept. 2021**.
- Si l'hôtel est sur ce foncier, le titre des acheteurs peut être fragile. Une vérification au registre foncier (BPN) suffit à le savoir.

C. EN ATTENDANT L'AVIS

- **Garder tous les documents** : vidéos, messages, contrats.
- Dans la série, **ne pas citer la vente Gili** ni « 30 investisseurs » tant que l'avis n'est pas rendu.
- **Envoyer un point d'étape** aux acheteurs Gili. Un acheteur informé reste fidèle. Ce sont aussi vos premiers prospects.

D. VISA ET TOURNAGE

- Vous ne voulez pas de permis de tournage. Recommandation : **visa de visite d'affaires C2** pour les rendez-vous et visites de terrain en Indonésie (60 jours, prolongeable ; ≈ IDR 2-3 M, soit ≈ 120-190 $, selon les agences en 2026 ; à confirmer sur evisa.imigrasi.go.id ou par un agent visa **avant d'acheter les billets**). Attention : le C2 couvre les réunions et visites, pas la production de contenu commercial ; le visa créateur C5A existe sur le papier mais sa mise en œuvre reste floue, et **un pilote de drone local licencié** pour toutes les images aériennes.
- Le risque, dit une fois : en Indonésie, un visa touriste ou à l'arrivée ne couvre pas un contenu commercial, et les autorités ont déjà averti les influenceurs (342 expulsions à Bali au 1er semestre 2026, tous motifs). Le risque est une amende ou une expulsion, ce qui gênerait le futur titre de séjour investisseur. Même logique en Thaïlande pour un contenu commercial.
- Pour le réduire : équipe légère, pas de drone perso, pas de temples, accord écrit de chaque hôtel, formulaire d'autorisation à l'image pour chaque personne qui parle à la caméra, pas de signature ni de pitch filmés avant d'avoir le bon visa.

E. LA STRUCTURE

- Société indonésienne à capitaux étrangers (**PT PMA**) : capital libéré minimum **IDR 2,5 Md (≈ 139 k$)**, plan d'investissement au-delà de **IDR 10 Md (≈ 560 k$)** par activité et par site, terrain et bâtiments exclus (règle BKPM 5/2025). **Conflit dans la recherche** : le modèle

05 traite les ≈ 139 k$ comme le plancher ; la recherche 03 lit le seuil de ≈ 560 k$ comme une exigence en plus. Avec un apport de 140 k$, c'est la question qui décide du montage. L'avocat tranche.

- **Alternative** : porter le projet via la société existante de l'opérateur ou d'un promoteur local, qui a déjà ses licences. Contrat écrit, vos droits enregistrés, aucun prête-nom.
- Le code d'activité (KBLI) pour une villa ou un petit hôtel ouvert aux étrangers est **contradictoire selon les sources**. Le droit d'une PT PMA à céder des villas à des étrangers n'est **pas confirmé**. L'avocat tranche les deux avant tout achat.
- **Aucun prête-nom.** Ces montages sont nuls en droit indonésien.
- **Pacte d'associés signé avant le tournage** : qui détient quoi, qui décide, qui reste à Dubaï pour faire tourner l'agence, ce qui se passe si l'un sort.

CHECKLIST 30 JOURS

- ☐ Avocat en droit financier français mandaté, avec les 4 questions et le dossier Gili (acheteurs et pays de résidence, contrats, flux d'argent, vidéos, titre foncier).
- ☐ Cabinet indonésien + notaire (PPAT) : titre du terrain Gili au BPN + 2-3 terrains candidats à Lombok.
- ☐ Avocat EAU, une seule question : « puis-je promouvoir un projet indonésien depuis mon agence ? »
- ☐ Agent visa consulté : visa C2 pour décembre, et point sur le C5A.
- ☐ Pilote drone local réservé (via le fixer ou l'opérateur).
- ☐ Pacte d'associés signé.
- ☐ Formulaires d'autorisation à l'image FR/EN/bahasa et accords écrits des hôtels.
- ☐ Page liste d'attente en ligne **dès maintenant**, pour mesurer la base avant le show.
- ☐ Devis forfaitaires des avocats. La revue Gili n'est pas chiffrée dans la recherche (à obtenir en forfait, estimation à confirmer par devis).

03 — Le projet

LES VILLAS D'ABORD, LE RETREAT ENSUITE

LA VISION : THE RETREAT

- **8 villas privées** d'1 chambre (70 m², bassin privé) + **un hub wellness de 250 m²** : salle de sport, sauna, bain froid, shala de yoga, café santé.
- Positionnement : sport, récupération, biohacking. Surf et nature à Lombok sud.
- Pourquoi le wellness : les hôtels avec wellness intégré affichent **+20 à +35 %** de prix par nuit (2024, RLA Global). Les voyageurs wellness dépensent **40 à 175 %** de plus (Global Wellness Institute).
- Exploité par **l'opérateur local (10 ans à Gili/Lombok)**, sous contrat de gestion.

POURQUOI PAS TOUT DE SUITE

- L'hôtel demande **8 clés minimum** : à 4 clés, rendement modélisé de 5,5 %. Il ne se découpe pas en phases.
- Le scénario base empile 4 hypothèses favorables : terrain apporté en JV, opérateur qui co-investit 5 %, frais hôteliers bas (3 % du CA + 8 % du GOP au lieu de 15-20 % du CA), prix par nuit de 190 $ alors que les hôtels haut de gamme de Lombok font ≈ 105-120 $.
- La recherche marché (03) déconseille le resort comme premier projet : PT PMA lourde, code d'activité hôtelier incertain, exploitation quotidienne.
- **Décision :** phase 1 = 4 villas vendables seules sur le même site, sur un terrain assez grand pour la phase 2. Le hub wellness vient en phase 2, financé par la marge et par une demande prouvée.

PROFIT PAR VILLA · LOMBOK, VILLA 2 CHAMBRES (MODÈLE 05)

PAR VILLA	CONSERVATEUR	BASE	OPTIMISTE
Coût complet	214 549	**173 200**	137 124
Prix de vente	185 000	**200 000**	230 000
Marge par villa	−29 549	**+26 800**	+92 876
Marge %	−16 %	**+13,4 %**	+40 %

- **4 villas en base : ≈ +107 k$ de profit** en ≈ 18 mois.
- Trésorerie : **≈ 139 k$ de plancher** (capital PT PMA). Pic de besoin 48 k$ en base, 128 k$ si les ventes sont lentes.
- **Voie commission** (un promoteur local porte le projet) : 5-6 % = **≈ 10-12 k$ par villa** à 200 k$, sans risque de chantier.
- Construction +20 % = profit divisé par 2,5. Tout se joue sur le devis à prix ferme.

VOS 140 K$: LE TERRAIN ET LE MONTAGE

- **Le modèle classique sur plan** : vous payez le terrain et la préparation. Les acheteurs paient la construction : 10 % à la réservation + 30 % à la signature, puis 20 % aux mois 8 et 12, et 20 % à la remise des clés (mois 16). Tout passe par le séquestre, débloqué par étapes de chantier.
- **Pas un dollar client** avant : avis juridique, titre vérifié, permis de construire (PBG), séquestre ouvert.

USAGE DES 140 K$ (MODÈLE 05, BASE)	OPTION A	OPTION B
Terrain phase 1 : 4 villas × 2 ares, bail 30 ans (≈ 12 k$ par villa)	48 000	48 000
Terrain phase 2 (hub ou 4 villas de plus, même base)	option d'achat	48 000
Études, design, permis, notaire (≈ 10,9 k$ par villa × 4)	43 656	43 656
Frais fixes du projet (société, compta, juridique, chef de chantier)	45 000	partenaire ou acomptes
Total	**≈ 136 700**	**≈ 139 700**

Option A = le plus sûr : tout le montage de la phase 1 est payé, la phase 2 est réservée par une option (bail de 16-20 ares avec paiement échelonné et option sur la 2e moitié, comme le propose le modèle 05). Option B = les deux terrains sécurisés, mais les frais fixes restent à trouver. Montants = hypothèses de modèle, pas des devis.

LE RISQUE : DES VENTES LENTES

4 VILLAS, LOMBOK (MODÈLE 05)	PIC DE TRÉSORERIE	PROFIT FINAL

Base (1 vente tous les 2 mois)	**48 209**	**+107 199**
Ventes lentes (1 tous les 3 mois)	128 477	+107 199
Construction +20 %	101 464	+41 536
Ventes lentes + construction +20 %	147 200	+41 536
Conservateur (coûts hauts, prix bas, ventes lentes)	244 729	−118 196

- **En base, les acomptes paient le chantier** : le pic (≈ 48 k$) est couvert. En conservateur, il manque jusqu'à ≈ 245 k$.
- **La parade : seuil « tout ou rien »**. On ne lance le chantier que si **3 villas sur 4** sont réservées (et le permis obtenu), avant une date annoncée. Sinon, remboursement intégral des réservations. Annoncé dès le premier jour.
- **Variante optionnelle, la villa témoin** : si les pré-ventes sont lentes, construire 1 villa d'abord pour débloquer les ventes (preuve, décor, location). Coût pour la construire et la garder ≈ 146 k$ en base (173,2 k$ moins 27 k$ de frais de vente et taxes, payés seulement à la vente). Cela demande un apport en plus ou un partenaire.

LOMBOK, BALI OU GILI ?

BALI
Non

- Terrain 3 à 10× plus cher
- Marge −0,9 % en base sur une villa
- Rizières interdites à la construction
- Image « promoteur étranger illégal »

Une erreur de permis = un scandale filmé

LOMBOK SUD
Oui

- Terrain = 7 % du coût d'une villa (28 % à Bali)
- Baux longs (jusqu'à 85 ans)
- Surf + nature = sport
- France ≈ 5 % des arrivées aériennes étrangères

Le bon ticket d'entrée et la bonne histoire

GILI
Seulement si…

- ADR affiché 261 $ (vs 200 $ Lombok)
- L'opérateur y a 10 ans d'historique
- Construction +20 à 30 % (bateau, charrette, estimation)
- Baux courts, foncier HPL

…un terrain avec ≥ 25 ans de bail restant

Lombok a ses faiblesses : 0,43 M d'étrangers en 2024 contre 6,9 M à Bali en 2025 (≈ 16×), 20-30 % d'occupation en basse saison, annonces de villas +89 % en 2024 et prix par nuit −21 %, eau et électricité fragiles, séismes de 2018. Sources : C9/Horwath HTL 2025, BPS Bali.

PHASE 2 : LES CHIFFRES DU RETREAT (RÉFÉRENCE, ESTIMATIONS DU MODÈLE 05)

HÔTEL 8 VILLAS, TERRAIN EN JV	CONSERVATEUR	BASE	OPTIMISTE
Prix par nuit / occupation	150 $ / 50 %	**190 $ / 60 %**	240 $ / 68 %
Capex	1 322 781	**1 106 080**	906 196
CA année 3 (stabilisé)	336 889	**512 071**	733 070
EBITDA propriétaires an 3	56 298	**136 722**	237 505
Retour sur capex	> 10 ans	**≈ 10,6 ans**	5,8 ans

USD, 18 000 IDR/USD. Hypothèses internes, pas des promesses. Aucun rendement ne se montre à l'antenne. Contrat opérateur à négocier : 3 % du CA + 8 % du GOP plutôt que 15 % du CA = ≈ 45 k$ par an d'écart pour les propriétaires. Avant de signer : ses comptes de Gili, et un opérateur de secours identifié.

CRITÈRES GO / NO-GO · PHASE 1

#	CRITÈRE	GO SI…
1	Terrain	Titre vérifié au BPN, zonage tourisme/résidentiel, bail ≥ 30 ans avec prolongation, ≤ IDR 4 M/are/an
2	Construction	3 devis, prix ferme ≤ IDR 12 M/m², pénalités de retard
3	Marge	≥ 15 % au prix signé, taxes validées par un fiscaliste
4	Demande	≥ 300 leads qualifiés + 2 réservations payées (10 %) sur 4 dans les 90 jours
5	Juridique	Avis écrit sur la structure ; PBG obtenu avant l'appel des 30 %
6	Séquestre « tout ou rien »	Chantier seulement si 3 villas sur 4 réservées avant une date annoncée. Pas atteint = remboursement intégral

04 — Comment financer sans votre argent

VOTRE APPORT DANS DU CONCRET, LE RESTE PORTÉ PAR D'AUTRES

LE PRINCIPE

Vos ≈ 140 k$ vont dans **le terrain et le montage** : un actif et des permis, pas du marketing.

Le reste se finance par : **terrain apporté en JV** + **partenaire promoteur ou foncier** (ou l'entité de l'opérateur) + **acomptes des acheteurs en séquestre**, après permis. Le show reste à 10 k$ maximum, à part.

LES ROUTES CONFORMES, CLASSÉES

RANG	ROUTE	CE QUE C'EST	COÛT / DÉLAI (ESTIMATIONS)	LA SÉRIE PEUT EN PARLER ?
1	Vente de villas en leasehold sur plan	Unité identifiée, bail notarié + contrat de construction, séquestre, déblocage par étapes, gestion optionnelle	25-60 k€ de juridique et structure · 4-8 mois	**Oui**, avec les mentions
2	Terrain en JV	Le propriétaire apporte le bail contre une part du CA ou du projet (15-25 %)	Supprime ≈ 150-250 k$ de cash au départ	Oui (c'est de l'histoire)
3	Plateforme de financement participatif agréée (ECSP)	Petits tickets UE, plafond 5 M€ / 12 mois, la plateforme gère la conformité	3-8 % des fonds + 20-50 k€ · 3-6 mois. **Aucune plateforme identifiée sur Bali/Lombok**	Seulement « le projet est présenté sur [plateforme] »
4	Placement privé (phase 2)	Investisseurs qualifiés ou < 150 personnes par pays UE, via un intermédiaire agréé	30-100 k€ · 2-4 mois	**Non. Jamais.**

TROUVER LES 30-70 K$ DE JURIDIQUE (ESTIMATION RED TEAM)

- **Le partenaire promoteur ou foncier** avance la PT PMA, les permis et les avocats, contre une part du projet. C'est le levier n°1.
- **Les commissions de l'agence de Dubaï** : c'est votre vrai moteur de trésorerie. Ne pas le négliger pendant les tournages.
- **L'opérateur** : une partie des frais de pré-ouverture, s'il co-investit.
- **Sponsors en échange de visibilité** (hôtels, eSIM, transfert d'argent) : ils libèrent du budget tournage.
- **Un produit payant légal** : guide « acheter à Lombok », séjours.
- **Les acomptes des acheteurs** : uniquement après le feu vert juridique, en séquestre. Ils financent le chantier, pas les frais d'avant. Si un partenaire avance des frais, le budget du projet le rembourse ensuite.
- Règle : **pas de gros dossier d'avocat lancé sans financement confirmé.** Le premier avis (vente Gili + structure + CTA) se paie sur l'apport projet : c'est le prix de la sécurité de vos 140 k$.

CE QUE GAGNE LE DUO

- **Commission d'agent immobilier** sur chaque villa : 5-6 % ≈ 10-12 k$ à 200 k$. Pas de « commission de placement » : sur une levée de fonds, c'est un service réservé aux intermédiaires agréés.
- Part de co-développement : à négocier avec le partenaire.
- Tout revenu sur le projet = **conflit d'intérêts à déclarer**, à l'écran et dans les contrats.

À EXCLURE

- « Parts » de revenus de l'hôtel, pool locatif obligatoire, rendement affiché ou garanti.
- Tokens, NFT, « membership » à revenus.
- Argent encaissé sur vos comptes, lien de paiement ou crypto en description.
- Setters qui appellent pour vendre un placement.
- Résidents canadiens (offre d'investissement) et résidents marocains sans accord de l'Office des Changes.

À L'ÉCRAN

À DIRE

Toujours

- « Publicité — nous sommes promoteurs et vendeurs de ce projet. »
- « Nous touchons de l'argent sur chaque vente. »
- « Leasehold de X ans. Pas de pleine propriété pour les étrangers en Indonésie. »
- « Risques : perte en capital, retard, change, droit local, revenus non garantis. »
- Des coûts réels, oui. Des projections, seulement comme « hypothèses » avec le scénario bas.
- CTA : « Découvrez les villas » → page + brochure + rendez-vous.

À NE JAMAIS DIRE

Nulle part

- « Garanti », « sans risque », « rendement assuré », « vous doublez votre mise ».
- « Investissez avec nous », « devenez associé du resort ».
- Un % de rendement à l'image.
- Une comparaison avec un livret ou un placement sûr.
- « Plus que 2 places » si ce n'est pas vérifiable.
- « On signe dans 60 jours » : aucun délai public lié à une signature.

Depuis Dubaï : loi influenceurs française (mention « Publicité » visible tout le contenu ; représentant légal dans l'UE + assurance RC UE pour un influenceur hors UE qui cible la France) ; régime finfluenceurs SCA aux EAU depuis le 20 mai 2025 ; licence RERA de l'agence exposée. Case « communication commerciale » cochée dans YouTube Studio.

05 — La série

VLOG RÉALITÉ, VRAIS ENJEUX

LE POSITIONNEMENT

- **« Deux Français de Dubaï construisent à Lombok. On vérifie tout, devant vous. »**
- **Pourquoi l'hiver** (votre connaissance de l'audience) : trentenaires, familles, beaucoup à Paris. Ils cherchent une solution à l'étranger quand il fait sombre, froid et pluvieux. Ils décrochent l'été.
- Terrain vierge : aucune chaîne en français sur Lombok. Les vendeurs de villas à Bali en français ont tous moins de 2,5 k abonnés.
- Votre audience vient pour **l'expatriation et le doute**, pas pour les annonces : « fin du rêve » (14 k), « Hijra à Dubaï » (12 k). Chaque épisode parle de vie, pas de mètres carrés.
- La preuve que ça peut grandir : Théo Ritzy (« 8 villas à Bali », 120 k abonnés) vend une histoire personnelle.
- Les villas inachevées et les arnaques sur plan sont une peur connue des acheteurs à Bali. **La transparence est votre produit.**
- **Le ton : luxe, évasion, mais factuel.** En janvier, à Paris, il fait nuit à 17 h. L'épisode, c'est la piscine, la jungle, la mer. Chaque belle image porte un vrai chiffre : prix de la nuit, prix du m², coût de construction.

LE FORMAT : 25 MINUTES, 3 ACTES

MINUTE	BLOC	POURQUOI
0:00-0:45	**Accroche** : le moment le plus fort de l'épisode	Stoppe la chute de la 1re minute
0:45-1:15	Générique + « précédemment » en 15 s	Repère pour la TV
1:15-2:00	**La question de l'épisode**, face caméra	Le contrat de rétention
2:00-7:30	Acte 1 : arrivée, rencontre, découverte	Mise en place
≈ 7:30	Mini-cliffhanger → mid-roll manuel n°1	Coupure naturelle
7:30-13:00	Acte 2 : l'obstacle + **« Le Tableau »** (vrais coûts à l'écran)	La valeur business
≈ 13:00	Sponsor intégré à l'histoire (60-90 s), si sponsor	Revenu sans casser le rythme
13:00-19:00	Acte 3 : la décision sous pression	Pic émotionnel
≈ 19:00	Mini-cliffhanger → mid-roll n°2	Coupure naturelle
19:00-23:00	Résolution + **confessionnaux**	Authenticité, confiance
23:00-24:20	**Un seul CTA**, QR code à l'écran	Le lead
24:20-25:00	Teaser du prochain épisode + écran de fin	Session de visionnage

Objectif : ≥ 35 % de durée moyenne vue (≈ 9 min sur 25). Repère : 25-35 % pour les vidéos de plus de 20 min (données de vendeurs). Environ 35 % du temps YouTube se regarde sur TV (source secondaire) : gros textes, QR codes. Chapitres nommés comme des moments d'histoire (« Le terrain est-il à vendre ? »).

L'ARC EN 10 ÉPISODES

#	TITRE	CE QUI SE PASSE (SI ÇA ARRIVE VRAIMENT)	CLIFFHANGER POSSIBLE
1	**Le Briefing** · Bangkok	Les associés posent le plan dans de beaux hôtels. Deux visions : l'hôtel tout de suite, ou les villas d'abord	Un message vocal d'un contact à Lombok
2	**Bali, trop tard ?**	Premiers rendez-vous bruts. Prix, rizières interdites, saturation	« Le vrai coup, aujourd'hui, c'est Lombok »
3	**Lombok, la vraie**	Rencontre avec l'opérateur. Routes, eau, plages vides	La parcelle parfaite… avec 7 héritiers
4	**Gili, l'école**	L'hôtel de l'opérateur : comment on fait tourner un hôtel sur une île	Gili ou Lombok ?
5	**Chez le notaire**	Titre, bail, PT PMA. Ce qu'un étranger peut vraiment détenir	Le notaire refuse de valider en l'état
6	**Les devis**	3 entrepreneurs, écart possible du simple au double	Désaccord réel en confessionnal
7	**Le Banjar**	Le village pose ses conditions (emplois, accès plage)	Un accord… avec une condition coûteuse
8	**Le Concurrent** · Bali	Un programme de villas qui pré-vend + « La Villa » : preuve de la demande ou guerre des prix ?	Le propriétaire du terrain a une autre offre
9	**Le Deal**	Négociation avec le propriétaire du terrain et l'opérateur. Un expert démonte le plan	« On signe ou pas ? »
10	**Le Choix** (interactif)	Récap des drapeaux verts et rouges. Le spectateur choisit sa porte	Deux branches (section 06)

Coupé par rapport à la recherche : le dîner investisseurs (sollicitation filmée), le compte à rebours « J-60 » et tout ce qui demande une grosse équipe. Bangkok reste : 2-3 jours de tournage, ou plus tard comme ouverture à froid.

LES RUBRIQUES RÉCURRENTES

- **La Villa** (3-4 min) : visite d'une belle villa louée, à Bali, Lombok ou Gili. Prix de la nuit, ce qu'elle a coûté à construire, ce qu'on copie, ce qu'on évite. C'est l'évasion de l'épisode, et le repère pour nos villas.
- **Le Dossier** : la checklist de ce qui est vérifié (titre ✓, zonage ✓, permis ✗). Remplace le compte à rebours.
- **Le Tableau** (60-90 s) : budget engagé, budget restant, prix au m². Des coûts, jamais des rendements.
- **Red Flag / Green Flag** : à la fin de chaque visite, chaque associé lève un drapeau.
- **L'Expert** : 1 invité par épisode (notaire, architecte, opérateur, banquier).
- **Le Confessionnal** : chaque associé seul, chaque soir, 10 min, 5 questions fixes : ça a marché ? qu'est-ce qui t'inquiète ? en désaccord sur quoi ? combien ça coûte ? on décide quoi demain ?

LES ACCROCHES QUI MARCHENT SUR VOTRE CHAÎNE

- Crise et doute : « fin du rêve », « avenir incertain » (vos meilleurs scores, 7,8 à 14 k).
- Histoire personnelle : « 17 années de vie disséquées » (7,9 k, meilleure vidéo récente).
- Comparaison de pays : « Marrakech vs Dubaï » (7,7 k).
- Exemples de titres : « On quitte Dubaï pour une île sans voitures ? » · « 200 000 $ à Lombok : ce qu'on a vraiment » · « La villa de rêve : combien elle a vraiment coûté ».

BRUT, MAIS STRUCTURÉ

- **Carte des enjeux** avant de partir : tout ce qui peut arriver de vrai (terrain perdu, titre flou, devis qui explose).
- **Chaque matin, 5 min** : « aujourd'hui, l'enjeu, c'est X ». La personne à la caméra note les timecodes des moments forts : 30 à 40 % de temps de montage gagné.
- **Chaque épisode** : un objectif, un obstacle, une décision. On écrit 2-3 issues possibles et on filme celle qui arrive.
- **Épisodes auto-filmés** : confessionnaux au téléphone sur trépied, micro-cravate sans fil.
- **Règle anti-fausse drama** : on ne rejoue jamais une scène avec un tiers. On ne monte jamais un conflit hors contexte. Les désaccords d'argent entre associés restent hors caméra.
- Notaires et vendeurs : relecture de la séquence avant diffusion (pas de veto). Flouter numéros de parcelle et prix tant que rien n'est signé.
- **Quasi-direct** : le montage a 2-3 semaines de retard sur le tournage. Un rendez-vous raté ou un terrain perdu devient l'épisode suivant. Pas de compte à rebours public, pas de date de signature annoncée : un blocage reste une histoire, pas une promesse rompue.
- Toujours **2 épisodes d'avance** et 1 épisode « joker » (villas, coulisses Dubaï, Q&R) si un tournage tombe.

06 — Le final interactif

SÉJOURNER OU POSSÉDER

POURQUOI PAS UN VOTE QUI DÉCIDE

Un projet dont la nature dépend d'un vote ressemble à un jeu, pas à un promoteur. La vraie décision dépend du terrain, du juridique et du capital.

Donc : un seul projet, deux portes. Chaque spectateur choisit **sa** liste. Rien n'est décidé par le vote. Et chaque porte qualifie un lead.

LA MÉCANIQUE EN 5 ÉTAPES

1. **L'épisode 10 est public et gratuit sur YouTube.** Il finit sur : « Et vous, vous voulez y séjourner, ou posséder ? »
2. **Dernières 20 s** : 2 éléments d'écran de fin + **QR code et URL courte** à l'écran (la TV ne clique pas). Lien en description et en commentaire épinglé.
3. **Le choix se fait sur votre site** (marina-immo.com/choix) : prénom + email, WhatsApp en option.
4. **Un choix par email et par appareil. Verrouillé.** Confirmation par email : seuls les choix confirmés comptent. Message : « Votre choix est enregistré. Il est définitif. »
5. **La branche choisie s'ouvre** : aperçu vidéo + inscription à sa liste d'attente + 3 questions facultatives.

PORTE 1 · SÉJOURNER

Preview The Retreat

1. Aube sur la parcelle. Le drone (pilote local) décolle du sol.
2. Le rendu 3D du hub wellness apparaît sur le terrain vide.
3. Une journée type : surf, sport, bain froid, sauna, yoga.
4. L'opérateur face caméra : comment il fera tourner le lieu.
5. Carton : « Saison 3 : on construit. »

Questions : dates souhaitées, durée, type de programme.

CTA : liste des retraites fondatrices

PORTE 2 · POSSÉDER

Preview The Villas

1. Même aube, autre angle : les 4 villas de la phase 1.
2. Visite 3D d'une villa 2 chambres, plan et surfaces.
3. Ce que l'acheteur reçoit : bail de X ans, gestion optionnelle.
4. L'état réel : terrain, titre, permis. Ce qui est fait, ce qui reste.
5. Confessionnaux : 3 raisons d'y aller, 3 risques assumés.

Questions : fourchette de budget, horizon, « je veux le dossier ».

CTA : liste prioritaire des villas

CE QUE ÇA VOUS APPREND

- **« Séjourner »** mesure la demande wellness : la donnée qui manque le plus au modèle du Retreat. Plus tard, une réservation remboursable de séjour fondateur, dans l'hôtel de l'opérateur, prouve le prix par nuit.
- **« Posséder »** = le pipeline des villas à 200 k$.
- Le public vote sur **ce qui n'engage pas le capital** : le nom du lieu, le programme wellness, le design d'une villa. Impliquer l'audience dans les choix de design fait partie des schémas qui convertissent.
- La description de l'épisode 10 donne **l'état réel du projet**. Les listes = expressions d'intérêt : pas d'argent, pas de rendement. Sondage communautaire 48 h avant pour la tension.

Limites techniques : les liens externes des écrans de fin exigent le Programme Partenaire YouTube (à vérifier dans Studio) et ne s'affichent pas partout sur mobile : QR code et lien en description obligatoires. La confirmation par email limite la triche (plusieurs emails), sans l'empêcher.

ALTERNATIVES

- **The Retreat ou The Villas** (votre idée de départ) : chaque branche = l'aperçu d'un projet + sa liste. À garder si l'écran dit clairement que le vote ne décide pas seul. Risque : une petite liste coupée en deux.
- **Lombok ou Gili** pour le Retreat : le spectateur choisit le lieu.
- **Surf & Sport ou Biohacking & Récupération** : deux signatures pour le hub.

07 — La machine à leads

LE RÉSEAU D'ABORD, LA SÉRIE ENSUITE

LE FUNNEL (HYPOTHÈSES DU MODÈLE 05, À MESURER)

ÉTAPE	CONSERVATEUR	BASE	OPTIMISTE
Vues → lead	0,2 %	**0,4 %**	0,8 %
Lead → appel qualifié	10 %	**15 %**	25 %
Appel → acheteur	4 %	**7 %**	10 %
4 villas : vues nécessaires	—	**95 238**	—
8 villas : vues nécessaires	1 000 000	**190 476**	40 000
8 villas : leads / appels	2 000 / 200	**762 / 114**	320 / 80

LA RÉALITÉ DE LA CHAÎNE

4,7 k
ABONNÉS

1,45 k
VUES MÉDIANES, VIDÉO LONGUE

9,4 k
VUES TOTALES SAISON 1 (8 ÉP.)

12-14 k
PICS : EXPATRIATION, QUITTER LA FRANCE

- **Si la saison 2 fait comme la saison 1** (≈ 1,2 k × 10) : ≈ 12 k vues → **24 à 96 leads** → ≈ 0,5 acheteur de villa en base (calcul red team). Il manque ×16.
- Les 300 leads du critère go demandent ≈ **75 k vues** à 0,4 % : ×6 l'audience actuelle.
- Les contenus Asie font aujourd'hui 0,4 à 1,5 k vues : moins que Dubaï et l'expatriation.
- **Conclusion :** les 4 premières villas se vendent au **réseau chaud** : clients Dubaï, acheteurs Gili (après l'avis de l'avocat). Repère du modèle : 2 acheteurs chauds sur 4 villas = la moitié du risque de pré-vente enlevée. **Donnée manquante n°1 : combien de contacts dans votre CRM ?**

VISER ≈ 200 K VUES SUR 12 MOIS (ESTIMATIONS RED TEAM, À MESURER)

LEVIER	BASE DE CALCUL	VUES / 12 MOIS
Saison 2 mieux emballée (accroches et titres « crise / doute »)	10 ép. × 1,5-2 k	15-20 k
Vidéos compagnons expat (« Pourquoi on lâche Dubaï pour Lombok ? »)	6 vidéos × 8 k (le top de la chaîne fait 6-14 k)	≈ 50 k
3 collabs (ex. Kathleen Phuket 31,4 k abonnés, Renaud Thaïlande 25,9 k, Objectif-Renta 49,9 k)	3 × 15-30 k	45-90 k
Pub payante vers le guide / la liste, payée par le projet	Coût par lead 15-50 $ (hypothèse) → 500 leads = 7,5-25 k$	≈ 50-60 k
Shorts (≈ 1 par jour, médiane 1,1 k)	3 Shorts par épisode, renvoi vers le long	Volume, peu de leads
Lives Q&R (≈ 1 par semaine, médiane 1,9 k)	Un live après chaque épisode	Le meilleur format pour convertir
Total		**≈ 160-220 k**

- **La pub payante ne se paie pas avec vos 10 k$.** Elle vient de la ligne « vente + marketing » du projet, après le feu vert juridique. On fait la pub pour le guide ou le séjour, pas pour un placement.
- **QR codes** à l'écran au Tableau, au CTA et au final, pour la TV.
- **Aimant à leads** : guide PDF « Acheter à Lombok quand on est étranger » (ép. 1-3), puis « Le Tableau » en téléchargement (ép. 4-7), puis liste prioritaire + appel de 15 min (ép. 8-9).
- Collabs : suggestions, aucun contact pris. Contrat écrit si rémunéré. Théo Ritzy (120 k) est un concurrent.

LE BUDGET DU SHOW : 10 K$ MAXIMUM (ESTIMATIONS, PAS DES DEVIS)

POSTE	CALCUL	CIBLE
Vols Dubaï → Bangkok → Bali → Lombok, A/R × 2	1 200-1 800 (modèle 05, sans Bangkok)	1 500

Bangkok 2-3 jours	Hôtels en échange de visibilité (« Publicité ») ; sinon day-pass piscine d'un hôtel de luxe ≈ 1 000-1 700 THB (≈ 30-50 $) par personne	300
Villas louées pour « La Villa » et pour dormir	6 nuits × ≈ 190 $ (prix moyen des villas de Lombok, C9)	1 100
Cadreur local, jours clés seulement	5 jours × ≈ 200 $ (150-250 $/jour)	1 000
Pilote drone local licencié	2 jours × ≈ 300 $ (250-400 $/jour)	600
Montage 10 épisodes, hebdo	10 × ≈ 400 $ (monteur freelance offshore, vlog : 300-800 $ par vidéo longue, guides tarifs 2026)	4 000
Musique sous licence commerciale	Epidemic Sound Pro ≈ 204 $/an ou Artlist Pro ≈ 199-299 $/an (prix 2026, sites tiers)	250
Page du choix, QR codes, CRM, WhatsApp	100-300 (modèle 05)	200
Bateaux, transport local	300-600 (modèle 05)	400
Imprévus	≈ 6,5 %	650
Total		**10 000**

- **Le point dur, c'est le montage.** Décision : **≈ 400 $ par épisode**, avec un monteur freelance offshore (Philippines, Indonésie, Maroc) pris à la saison. Repères 2026 : 300-800 $ par vidéo YouTube longue de type vlog chez un freelance intermédiaire ; médiane Upwork ≈ 35 $/h, soit ≈ 400 $ pour 10-12 h (Vidico, Ad Snipper). Les 1 500-4 000 $ de la recherche 06 visent un montage docu-réalité complet (15-25 h de rushes) : hors de portée à 10 k$. Condition : le duo prépare les rushes (timecodes, sélection, ordre des scènes). Au-delà de ≈ 500 $ par épisode, le budget dépasse 10 k$.
- Hébergement à Gili chez l'opérateur (prévu au modèle 05). Le reste du temps, l'équipe dort dans les villas filmées.
- Matériel : celui que vous avez déjà (hypothèse). Aucun achat dans ce budget.
- **Pas dans ce budget :** le terrain et le juridique. Ils relèvent du budget projet (140 k$).
- Revenus pub et sponsors : **quelques centaines à ≈ 2 000 $** sur un premier bloc (repère : ≈ 500-800 € de pub pour 100 k vues, recherche 01 ; à ≈ 12 k vues, moins de 100 €). C'est du marketing, pas un revenu.

08 — Calendrier

DIFFUSER EN HIVER, VENDRE QUAND C'EST PROPRE

DEUX VITESSES

Vitesse 1, la série : épisode 1 mi/fin janvier 2027, un par semaine, final fin mars / début avril. Montage 2-3 semaines derrière le tournage.

Vitesse 2, l'argent : tant que l'avis de l'avocat, le titre du terrain et le séquestre ne sont pas là, les CTA = **liste d'attente et liste prioritaire seulement**. Pas de paiement, pas d'engagement de prix. Pré-vente visée février-mars, alignée sur le final, **seulement si tout est validé**.

MOIS	TOURNAGE	DIFFUSION	BUSINESS ET JURIDIQUE
Nov. 2026	Préparation, carte des enjeux	Shorts et lives habituels	Avocats FR + ID mandatés, 4 questions Gili, visa, pacte d'associés, page liste d'attente
Déc. 2026	**Bloc 1** : Bangkok 2-3 jours (ép. 1), Bali (ép. 2), Lombok + Gili (ép. 3-4). Saison des pluies : drone limité	Bande-annonce fin décembre	Avis sur la vente Gili (≈ 3-4 semaines après mandat). **Avis sur les CTA** avant l'ép. 1
Janv. 2027	**Bloc 2 à Lombok** : notaire, devis, banjar (ép. 5-7). **Finir Lombok avant le Ramadan** (≈ 8 fév.)	**Ép. 1** mi/fin janvier, puis 1 par semaine. CTA : guide PDF + liste	Titre d'1 terrain au BPN. Term sheet opérateur. Structure choisie (PT PMA ou entité existante)
Fév. 2027	Ramadan ≈ 8 fév.-9 mars à Lombok : on tourne à **Bali** (villas, concurrent, ép. 8) et à **Dubaï** (coulisses, visios avec notaire et architecte)	Ép. 3 à 6. CTA : « Le Tableau » à télécharger	MoU terrain. Séquestre ouvert. Si validé : liste prioritaire
Mars 2027	Nyepi ≈ 8 mars : Bali fermé, ne rien caler du 7 au 10. Aïd ≈ 9-10 mars : administrations fermées ≈ 1 semaine. **Bloc 3 Lombok** juste après l'Aïd (≈ 11-20 mars) : le deal, les 2 portes (ép. 9-10)	Ép. 7 et 8, 1 semaine « joker » autour de l'Aïd (live Q&R), ép. 9 fin mars. CTA : liste prioritaire + appel de 15 min	**Pré-vente** (réservations remboursables en séquestre) seulement si avis + titre + séquestre OK
Fin mars / début avr.	—	**Ép. 10, le Choix** : Séjourner ou Posséder	Choix confirmés comptés. Fenêtre de 90 jours pour les réservations
Avr.-juin 2027	Shorts, lives	Contenu léger	Demande de permis (PBG). Contrats de vente validés. Appel des 30 % seulement après le PBG
Juil.-sept. 2027	Chantier lancé si 3 villas sur 4 réservées + permis. Images pour la saison 3	Shorts, contenu léger : l'été, l'audience décroche	Go/no-go phase 1 (critères section 03)
Oct. 2027-mars 2028	Chantier en continu	**Saison 3** : « On construit ». Hebdo, tout l'hiver	Vente de la dernière villa, reporting chantier mensuel. Étude du Retreat (phase 2)

- **Règle d'or :** si le juridique glisse, **on décale la pré-vente, pas la diffusion.** L'épisode 10 devient « on attend le permis ». Ça reste un vrai cliffhanger.
- Chantier : ≈ 12 mois dans le modèle 05 (mois 4 à 15), lancé seulement après le permis. Remise des clés au mois 16 dans le modèle.
- Le build-in-public met **9-12 mois** à payer (opérateur Cabo Bali, source vendeur) : la saison 3 de l'hiver 2027-28 récolte ce que la saison 2 a semé.
- Dates de Ramadan, Aïd et Nyepi 2027 à confirmer 8-10 semaines avant.

09 — Risques

CE QUI PEUT TOUT CASSER

Classement du red team : probabilité × impact, chacun noté de 1 à 5.

RISQUE	SCORE	PARADE
Ce qu'on vend requalifié en placement (et classement de la vente Gili)	20	Villas avec titre, gestion optionnelle, zéro rendement affiché, commission d'agent (pas de placement). Les 4 questions à l'avocat
Trésorerie : ventes lentes (pic jusqu'à ≈ 245 k$ en conservateur) + 30-70 k$ de juridique	20	Seuil 3 sur 4 avant chantier, option sur le terrain phase 2, partenaire ou entité existante de l'opérateur, commissions Dubaï
Audience trop petite (≈ 12 k vues vs 190 k)	20	Réseau chaud d'abord ; vidéos expat, 3 collabs, pub payée par le projet
Titre foncier, zonage, code d'activité	15	Titre BPN, zone touristique, bail ≥ 30 ans, avis écrit avant de montrer la parcelle. Aucun prête-nom
Dégât sur l'agence de Dubaï (RERA, SCA, temps pris)	12	Avocat EAU. Un associé reste à Dubaï pendant les tournages
Le projet piétine à l'écran (diffusion quasi en direct)	12	Pas de compte à rebours public, pas de date de signature annoncée. « On vérifie tout ». 2 épisodes d'avance + 1 joker. L'argent attend le juridique
Dépendance à l'opérateur	12	Comptes de Gili, clause de performance et de résiliation, opérateur de secours identifié. Jamais présenté comme garant
Immigration (contenu commercial sans le bon visa)	10	Agent visa avant les billets. Pas de signature ni de pitch filmés sans visa adapté
Conflit entre associés	9	Pacte d'associés avant le tournage. L'argent entre vous reste hors caméra
Marché : suroffre (+89 % d'annonces), basse saison 20-30 %, MotoGP non garanti	9	Plan bâti sur 55-60 % d'occupation et le scénario bas. Prouver la demande wellness avant le Retreat
Apport bloqué dans le terrain si le projet cale (revente difficile à Lombok)	—	Paiement du bail en 2 fois, option sur la phase 2, titre vérifié avant le 1er paiement
Monteur débordé (hebdo à 10 k$)	—	Duo qui prépare les rushes, monteur réservé dès novembre, épisode joker
Levée partielle (30-50 % seulement)	—	Séquestre « tout ou rien » avec date limite. Phase 1 = 4 villas, pas un hôtel à moitié construit
Eau, électricité, séismes, change	—	Forage et traitement d'eau au budget, structure parasismique, assurance, prix en USD

10 — Pilotage

10 KPI ET LES 2 PROCHAINES SEMAINES

LES 10 KPI À SUIVRE

#	KPI	REPÈRE / CIBLE	QUAND
1	Contacts chauds dans le CRM (clients Dubaï + acheteurs Gili)	À compter cette semaine	Maintenant
2	Vues par épisode à J+30	Point de départ : ≈ 1,2 k (saison 1)	Chaque épisode
3	Durée moyenne vue	≥ 35 %	Chaque épisode
4	Taux vues → lead	≥ 0,3 % (seuil), 0,4 % (base)	Chaque épisode
5	Leads qualifiés sur la liste	≥ 300	Chaque mois
6	Taux lead → appel	15 % (base)	Chaque mois
7	Choix confirmés au final : Séjourner / Posséder	À fixer après l'ép. 5	Fin mars / début avril 2027
8	Réservations payées en séquestre	≥ 2 sur 4 en 90 jours	Après mise en vente
9	Coût par lead (dépenses / leads)	À mesurer	Chaque mois
10	Jalons juridiques franchis (sur 6)	Gili, titre terrain, structure, CTA, représentant UE, séquestre	Chaque mois

LES 2 PROCHAINES SEMAINES

- ☐ Jour 1-2 : réunir le dossier Gili (contrats, acheteurs et pays, flux d'argent, vidéos, titre).
- ☐ Jour 1-5 : 2 devis d'avocats en droit financier français. Mandater le meilleur.
- ☐ Jour 1-5 : cabinet indonésien + notaire PPAT : titre Gili + terrains candidats à Lombok.
- ☐ Jour 2 : compter les contacts chauds du CRM.
- ☐ Jour 3 : demander à l'opérateur les comptes de son hôtel de Gili.

- ☐ Jour 3-7 : agent visa (visa C2) + pilote drone local réservé.
- ☐ Jour 5 : pacte d'associés + atelier « carte des enjeux », 2 h.
- ☐ Jour 7 : démarcher 1-2 partenaires fonciers ou promoteurs pour porter la PT PMA et le juridique.
- ☐ Jour 7-10 : page liste d'attente + guide PDF en ligne, CRM branché. Accords écrits des hôtels.
- ☐ Jour 10 : documenter la preuve Gili en 5 chiffres (prix, leads, appels, vues, délai).
- ☐ Jour 10 : monteur réservé pour un rythme hebdo, de mi-janvier à début avril.
- ☐ Jour 14 : point go/no-go tournage. Budget show figé à 10 k$ maximum, cadreur et pilote drone confirmés.

11 — Sources

LES SOURCES CLÉS

Consultées en novembre 2026. Beaucoup de chiffres de marché viennent d'agences ou de vendeurs (prix affichés, pas transactés). Recherche, pas un avis juridique.

CHAÎNE ET FORMAT

- Chaîne : https://www.youtube.com/@marinaimmodubai/about · Saison 1 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhHLIZWIJaoQTYZVMCbzzkSnt2myu_pp3
- Écrans de fin : https://support.google.com/youtube/answer/6388789 · Fiches : https://support.google.com/youtube/answer/6140493
- TV : https://techcrunch.com/2025/10/29/youtubes-latest-updates-are-aimed-at-improving-the-tv-experience/ · https://adwave.com/resources/youtube-tv-viewing-share-q4-2025
- Rétention : https://tubelab.net/blog/youtube-audience-retention · Mid-rolls : https://support.google.com/youtube/answer/6175006
- Build-in-public : https://www.cabobali.com/blog/marketing-playbook-villa-hotel-retreat-developers

MARCHÉ LOMBOK / BALI

- C9/Horwath HTL, Lombok 2025 : https://c9hotelworks.com/wp-content/uploads/2025/04/Lombok-Hotel-Branded-Residences-Report-April-2025.pdf
- BPS Bali 2025 : https://bali.bps.go.id/en/news/2026/02/02/347/bali-s-foreign-arrivals-jan-dec-2025-rise--with-australia-remaining-the-largest-contributor-overall-.htm
- Prix villas Kuta Lombok : https://baliexception.com/properties/for-sale/villa/leasehold/lombok/offplan-2-bedroom-villa-for-sale-leasehold-in-kuta-lombok-be-2674/
- Construction Lombok : https://emerhub.com/indonesia/lombok/building-villa-in-lombok/
- PT PMA (BKPM 5/2025) : https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/read/indonesia-eases-foreign-capital-rules-key-takeaways-from-bkpm-regulation-no-5-of-2025
- Prête-nom : https://emerhub.com/bali/nominee-arrangements/ · Rizières Bali : https://www.travelmole.com/news/bali-no-new-hotel-villa-construction
- Contrats de gestion : https://www.jll.com/en-sea/insights/the-evolving-landscape-of-hotel-management-agreements-in-asia-pacific
- Prime wellness : https://hotelsmag.com/news/beyond-the-spa-embedding-wellness-as-hospitalitys-strategic-core/ · https://beautymatter.com/articles/check-in-and-zone-out-wellness-real-estate-2025
- Gili Trawangan HPL : https://ekonomi.bisnis.com/read/20210912/9/1441247/terlantarkan-lahan-di-gili-trawangan-kontrak-pt-gti-diputus
- Expulsions Bali : https://rri.co.id/en/international/2546304/immigration-oversight-in-bali-strengthens-public-order-342-foreigners-deported

JURIDIQUE ET FINANCEMENT

- Loi influenceurs 2023-451 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047663185
- AMF biens divers : https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/intermediaire-en-biens-divers
- ESMA/AMF finfluenceurs : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lesma-et-lamf-publient-lattention-des-finfluenceurs-des-conseils-pour-une-promotion-responsable-sur
- ECSP art. 21 : https://www.legislation.gov.uk/eur/2020/1503/article/21/data.html
- Sollicitation inversée : https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102jrp8/finally-some-clarity-on-reverse-solicitation-under-micar-and-beyond-esmas-fi
- AMF Québec (immobilier) : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/r-immobilier-dispenses/2023-03-08/2023mars08-IG-dispense_immobilier-vconsolidee-fr.pdf
- SCA finfluenceurs : https://hadefpartners.com/news-insights/insights/regulating-influence-the-uae-s-new-compliance-regime-for-finfluencers/
- Office des Changes : https://www.ccme.org.ma/l-acquisition-par-les-personnes-physiques-marocaines-des-biens-immeubles-a-l-etranger-soumise-a-l-accord-prealable-de-l-office-des-changes

PRODUCTION ET CALENDRIER

- Visa C2 (affaires) : https://dofmar.com/business-visa-indonesia-guide/ · https://visafoto.com/indonesia/visa-guide · Montage : https://vidico.com/news/video-editor-cost/ · https://adsnipper.com/?p=2494 · Musique : https://photutorial.com/epidemic-sound-pricing · https://photutorial.com/artlist-vs-epidemic-sound · Day-pass Bangkok : https://www.standardhotels.com/bangkok/happenings/The-Sun-Club-daypass
- Visa créateurs Indonésie : https://www.ttgasia.com/2026/08/11/indonesia-plans-visa-for-foreign-content-creators/ · Avertissement influenceurs : https://www.travelnews.co.za/article/indonesia-warns-influencers-to-use-work-visas
- Tournage Thaïlande : https://london.thaiembassy.org/en/page/84492-filming-in-thailand
- Nyepi : https://en.antaranews.com/news/408234/bali-airport-announces-24-hour-operational-suspension-during-nyepi · Ramadan 2027 : https://blog.wego.com/ramadan-in-indonesia/